

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	682
Ubicación	Subteraneo N°1 Mo	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Jefe Cal de Sumin. Electrico	N° OT	5944
Marca	ANWO	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	FCA300CT	Período de Ejecución	Enero, 2022
Serie	K1170561837	Área	Mantencción

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.6
Calor	41

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.3	1.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.26	0.25	0.24	0.5
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-01-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica