

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	PISO 8 TORRE NORTE
Descripción	SALA DE EXAMENES BRONCOPULMONAR
Marca	S&P
Modelo	ILT/4-355
Serie	1003844846

N° de Activo Fijo	50003748-0
N° OT	7211
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		0.86	0.92	0.91	9.1

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-02-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica