

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso -1 Resonancia Magnetica
Descripción	Resonancia Magnética - Of Hall
Marca	YORK
Modelo	YGFC06CBAHEFREG
Serie	50531N09400807

Correlativo de Fan Coil	1364
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	2084
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.4
Calor	37.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.1	1.7	1.2

Motor 1  
Motor 2  
Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.37	0.32	0.28	0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica