

Equipo	Vrv
Ubicación	Piso 1 Exterior R. Maluenda
Descripción	Inyecta Piso 6
Marca	LG
Modelo	ARU200LTE1
Serie	512KCVU0ET59

N° de Activo Fijo	50003075-0
N° OT	8755
Edificio	Rafael Maluenda 1600
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	11.9		✓	1.06	1.12	1.14	1.7
Calor	40.2		✓	1.09	1.13	1.04	1.7
Retorno							19.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 22-03-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica