

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 13
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00054

N° de Activo Fijo 12004153-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4285
Av. Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
~
~
✓
✓
✓
~
✓
L

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.4			
Calor	35			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	6.26			13
Ventilador Interior		✓	1.97			3.5
Compresor 1						
Compresor 2				-		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	11-11-2021

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica