

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 15 TORRE SUR
JORGE ROQUE, PISO 15 TORRE SUR
YORK
YGFC08CBAHEFR
F5011008EF20430

~ ~ ~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	1090
N° de Activo Fijo	50001145-0

8120 **AV. VITACURA 5951** Período de Ejecución Marzo, 2022 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.3	
Calor	41.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.6	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.26 0.24 0.23 0.33 Motor 2 0.22 0.21 0.2 0.33 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Andrés Ramírez

Fecha Mantención:

Técnico 2

08-03-2022

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica