

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Estac. Manquehue Altillo Sub.1°
Descripción	Vex Sala De Transplante Laboratorio
Marca	CASALS
Modelo	BD9/9M6
Serie	251280260

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	9063
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0
-------------------------------------	---

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	0.86			1.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 05-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica