

ORDEN DE TRABAJO

ORING	ENIERIA										
Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:		S/R							
Ubicación: Descripción:	Piso 6 Habitaciones Sur, Habitación 601			Cas							
Marca: Modelo:	YORK YGFC06CBASEFXLEH	Periodo Ejecució	n	Septiembre, 2021							
Serie:	50531C64668941	Area Mantención prev	entiva			~					
LIMPIEZA DE FILTROS		VRV FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA	
		•									
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE		~									
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA CHEQUEO DE CORREAS		~									
ALINEACION DE POLEAS											
CAMBIO DE CORREAS											
	TRACCION RAÑO										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO		~							1		
LIMPIEZA DE TERMOSTA		~	-								
LIMPIEZA DE DIFUSORES		~	-						7		
	E CONDENSADO (DESAGUE)	~	-							7	
LIMPIEZA SERPENTIN CO			-							-	
LIMPIEZA SERPENTIN EV											
REAPRETE DE BORNERA	DE MOTORES										
CHEQUEO DE VALVULAS		~									
REVISION AUDITIVA DE R	ODAMIENTOS Y VENT	~									
LIMPIEZA Y REVISION CIR	RCUITO DE CONTROL DE FUERZA	N/A									
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO		~									
LIMPIEZA GENERAL		~									
LUBRICACION GENERAL		✓									
EQUIPOS	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Presió	n Salida	Entrada	Tempe:	ratura alida	PSI/°C	
	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1	Trif M	ono	R		S	Т		lom.		
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1									Amp Amp	
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA									Amp Amp	
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)			Baja			Alta			Amp PSI/°	
				Baja			Alta			PSI/°	
M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	Trif Mo	no	R		S	Т		Nom	Amp	
Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR									Amp	
Comp Ventana	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja			Alta			Amp PSI/°G	
Vrv Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			Frío		Calor	C°				
·		Trif Mo	no	R		s	т	N	Nom		
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2		/	0.42		0.40	0.39		0.54	Amp Amp	
✓ Fan Coil Vex / Vin	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)			3.6		3.1	2.5	A	/M/B		
Cortina de aire	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			23.1 13.5		33.1	Frío/Calor			°C	
Observations											
Observaciones:		SE REALIZA MANTENCIÓN	PREVENT	TIVA							
Fecha Inicio:	28-09-2021										
Técnico 1: Lowen's Ydel Pierre		Técnico	Técnico 2:		Angel Ramos						
			- - ·				AII	<u> </u>			
		Van ast	2								
	2	Carlos Brice Supervisor de Manti QR Cleane	ν nno								
Man	Carlos Brice	ención									
	\sim (QR Cleane	er								
		<u> </u>									
Firma Técnico V		V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería				V° B° Responsable Clínica					