## **RCLEANER** INGENIERIA

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo: Ubicación: Descripción: Marca: Modelo: Serie:	Fan Coil Piso 4 Mo Centro, Pasillo Ascensores YORK YGF07CBAHEFXREG 50531E19667055	N° De Activo:  Cliente: Periodo Ejecución Area Mantención preventiva		50002057-0  Mo  Marzo, 2021  ✓									
LIMPIEZA DE FILTROS  LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE  LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		VRV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA		
CHEQUEO DE CORREAS ALINEACION DE POLEAS			<u> </u>										
CAMBIO DE CORREAS  LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO  LIMPIEZA DE TERMOSTATO			<b>*</b>										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO  LIMPIEZA DE DIFUSORES  LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)			· ·										
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR													
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES  CHEQUEO DE VALVULAS  REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT			· ·										
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO			N/A										
LIMPIEZA GENERAL  LUBRICACION GENERAL  EQUIPOS			<b>*</b>			Presió	n		Tempe	ratura			
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA  MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1  MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2  MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1  MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2  MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA  PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)  PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)		Trif	Mono	R R Baja Baja		S	T T Alta Alta	S	alida	PSI/°C  Amp Amp Amp Amp PSI/° PSI/°		
M.Split Split Comp Ventana Vrv Vrv UI	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Tri	f	Mono	R Baja Frío		S	T Alta		lom	Amp Amp Amp PSI/°G		
Uma  Fan Coil  Vex / Vin  Cortina de aire	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Tri	f	Mono 🗸	R 0.45 2.4 23 13.2		\$ 0.35 2.2	7 0.32 2 Frío/Calor	0	lom 1.59 /M/B	Amp Amp °C °C		
Observaciones:  SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA													
Fecha Inicio: 24-03-2021  Técnico 1: Lowen´s Ydel Pierre			Técnico 2:				Rodrigo Cisternas						
Mantensión Grupo 3  Supervisor Mantención  Fernando Cavia  OR Olegner  OR Cleaned													
Firma Técnico V°			B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería					V° B° Responsable Clínica					