

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1105
Ubicación	Piso 6 Torre Sur	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Gerente de Proyecto de Infraestructura 2	N° OT	7750
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC04CBAHEFLK-E	Período de Ejecución	Febrero, 2022
Serie	F50530F60168764	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	40.7

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.4	1.8

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.23	0.22	0.21	0.3
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-02-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica