

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	3
Ubicación	Piso 1 MO	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Entrega Exámenes 3	N° OT	2846
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC02CBAUEFXLEH	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	50231K76879973	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.8
Calor	39.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.1	1.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.17	0.16	0.15	0.2
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 12-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez



Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica