

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Inyector de Aire
Ubicación	Patio Manquehue
Descripción	Vin Resonancia Magnetica
Marca	S&P
Modelo	TDM 7/7 1/5 CV
Serie	10346

N° de Activo Fijo	50002243-0
N° OT	4827
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor		✓	1.62			2.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica