

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Estac. Manquehue Altillo Sub.1°
Vex 47 Lab. Clinico Transplante Citogenetica Biologia
MSOBELIAT STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
CBSOR-710-X-2
THS70X2

N° de Activo Fijo 50001429-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

9056 Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	~		5.11	4.86	4.91	9.2	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 05-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica