

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Convenio Vitacura
Descripción	Contac Center 4
Marca	YORK
Modelo	YGFC12CBAHEFXRD-F
Serie	50530B80924640

Correlativo de Fan Coil	530
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	4602
Edificio	Vitacura 6080
Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12
Calor	36

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3	2.2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.24	0.48
0.28	0.26	0.24	0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-11-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica