

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Estac. Manquehue Altillo Sub.1°
Vex Sala De Transplante Laboratorio
CASALS
BD9/9M6
251280260

N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2487
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
>	
>	
>	
~	
>	
>	
✓	
>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

	Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	0.84			1.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	05-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica