



Equipo:	Mini Split	N° De Activo:	50003575-0
Ubicación:	piso -2 MO		
Descripción:	Of. Central Parking piso -2 MO	Cliente:	Mo
Marca:	CLARK	Periodo Ejecución	Enero, 2021
Modelo:	CST-09HRE	Area	
Serie:	12672WJ5340J52500154	Mantencción preventiva	✓

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS								N/A		
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO								N/A		
LIMPIEZA DE TERMOSTATO										
LIMPIEZA DE DIFUSORES								N/A		
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)								N/A		
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR								N/A		
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR								N/A		
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES								N/A		
CHEQUEO DE VALVULAS								N/A		
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT								N/A		
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA								N/A		
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO								N/A		
LIMPIEZA GENERAL								N/A		
LUBRICACION GENERAL								N/A		

EQUIPOS			Presión		Temperatura				
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C		
			R	S	T	Nom.			
							Amp		
							Amp		
							Amp		
							Amp		
							PSI/°		
			Baja		Alta		PSI/°		
			Baja		Alta				
✓	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	Trif	Mono	R	S	T	Nom	Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR			0.16			0.32	Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR			0.00			3.80	Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv				Frío	Calor			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			4.8	45.6	C°		
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	Trif	Mono	R	S	T	Nom	Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)						A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)							°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					Frío/Calor		°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio:	05-02-2021		
Técnico 1:	Yohansson Henrito	Técnico 2:	Rodrigo Cisternas
			
Firma Técnico		V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	
V° B° Responsable Clínica			

