

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1 Mo
Jefe Cal de Sumin. Electrico
ANWO
FCA300CT
K1170561837

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe **~** Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	S/R	
N° OT	3562	
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499	
Período de Ejecución	Octubre, 2021	

Correlativo de Fan Coil

Área

	3562
)	Av. Manquehue Norte 1499
o de Ejecución	Octubre, 2021
	Mantención

682

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	42.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.4	2.9	2.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.39 0.34 0.29 0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

28-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica