

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo: Ubicación: Descripción: Marca: Modelo: Serie:	Fan Coil Piso 4 Mo Norte, Habitación 7 1407 YORK YGFC07CBAHEFXREG 50531E19667043	C P	N° De Activo:  Cliente: Periodo Ejecución Area Mantención preventiva		50002027-0  Mo  Marzo, 2021						
LIMPIEZA DE FILTROS		VRV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA SERPENTIN AGU	A CALIENTE		~								
LIMPIEZA SERPENTIN AGU	A FRIA		~								
CHEQUEO DE CORREAS											
ALINEACION DE POLEAS											
CAMBIO DE CORREAS											
LIMPIEZA REJILLA DE EXT	RACCION BAÑO		~								
LIMPIEZA DE TERMOSTATO			~							7	
LIMPIEZA DE DIFUSORES			<b>✓</b>								
LIMPIEZA DE DIFUSURES  LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)			<b>✓</b>								
LIMPIEZA SERPENTIN CON			<u> </u>								1
LIMPIEZA SERPENTIN EVA											-
REAPRETE DE BORNERA D	E IVIU I UKES										
CHEQUEO DE VALVULAS			<b>~</b>								
REVISION AUDITIVA DE RO			<b>✓</b>								
LIMPIEZA Y REVISION CIRC	CUITO DE CONTROL DE FUERZA										
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO			<b>✓</b>								
LIMPIEZA GENERAL			~								
LUBRICACION GENERAL											
EQUIPOS	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA				Entrada	Presi	ón Salida	Entrada	Tempe	eratura Salida	PSI/°C
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)		Trif Mo	no	R Baja Baja		S	T Alta		Nom.	Amp Amp Amp Amp Amp PSI/°
M.Split Split Comp Ventana Vry	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)	Trif	Mor	10	R Baja Frío		S	Alta		Nom	Amp Amp Amp PSI/°G
Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN							Cº			
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	Trif	Mor		R 0.41		s 0.37	т 0.35		Nom 0.59	Amp
✓ Fan Coil	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)				3.8		2.9	2.1			Amp
Vex / Vin Cortina de aire	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				26.1 10.2		40.1	Z. I Frío/Calor		A/M/B	°C
Observaciones:		SE REALL	ZA MANTENCIÓN I	PREVEN	TIVA						
Fecha Inicio:	22-03-2022										
Técnico 1:	Andrés Ramírez		 Técnico	2:				Rodr	rigo Cistern	as	
Anch	Ramirez	Carl Supervi	os Brice sor de Mante R Cleane	ño nción	ı						