

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Cielo Pasillo Rad. Sub.1º Clínica
Descripción	Vex 149 Bunkers Norte Y Sur Radioterapia
Marca	S&P
Modelo	CPRS1
Serie	THS13VEX149BUNNYSRAD

Nº de Activo Fijo	50001804-0
Nº OT	8249
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenimiento

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	1.32			2.6

Observaciones:	Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha Mantenimiento: 09-03-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantenimiento
QR Cleaner

Firma Técnico

Vº Bº Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Vº Bº Responsable Clínica