

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	245
Ubicación	Piso -2	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Clinica de Lactancia Equipo 3	N° OT	3767
Marca	ANWO	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	FCA400C T	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	K112033865	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.6
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.6	2.3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.29	0.27	0.25	0.42
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica