

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Piso 2 Torre Sur
Vex Medicina Preventiva Baños
S&P
TD800/200
E-013-14-2757

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3756 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	0.12			0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 29-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica