

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -2
Sala De Reanimación Vacunatorio
YORK
YGFC07CBAHEFX-L
F6008005FB10000

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1451
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

3708
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	37.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	1.8	1	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.24	0.48
0.18	0.16	0.15	0.26
_			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	29-10-2021		

Técnico 1

Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica