

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Ventilador Extractor de Alle
Sala Cuna Piso 1
Vex Sala Cuna
S&P
ILB/4-250
5132002600

N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7746	
Lauca 1296	
Febrero, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	2.91			4.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	· 24-02-2022	

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica