

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 2 Clinica
Descripción	Rayos X Hall Espera Norte 3
Marca	YORK
Modelo	CCPY04R65V2
Serie	124473/9152208

Correlativo de Fan Coil	1288
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3889
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.5
Calor	41.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.3	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.55	0.53	0.51	0.62
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 30-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica