

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Subterraneo N°2 MO	
Espacio Digital	
MCQUAY	
MCW900H-8RBFAAAU	
1E281021570	

~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	450
N° de Activo Fijo	S/R

3829 Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Octubre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11		
Calor	36		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3	2	1	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.25	0.22	0.2	0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	29-10-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica