

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire	N° de Activo Fijo	50001804-0
Ubicación	Cielo Pasillo Rad. Sub.1° Clínica		
Descripción	Vex 149 Bunkers Norte Y Sur Radioterapia	N° OT	2198
Marca	S&P	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	CPRS1	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	THS13VEX149BUNNYSRAD	Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	1.07			2.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-09-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica