

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Estac. Manquehue Altillo Sub.1°
Descripción	Vex 47 Lab. Clinico Transplante Citogenetica Biologia
Marca	Molecular SODECA
Modelo	CBSOR-710-X-2
Serie	THS70X2

N° de Activo Fijo	50001429-0
N° OT	6479
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Enero, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		4.26	4.31	4.57	9.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 25-01-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica