

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
P2º Balcon Norte
Vex Extraccion De Campana Sub.1º Campana Norte
INFINAIR
CUS-675-A
THS13EXT2CAMP1SUB

N° de Activo Fijo 50002229-0

N° OT Edificio

Área

Edificio Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución Junio, 2021

5631

Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Firma Técnico

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

V° B° Responsable Clínica

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		6.1	6.1	6.15	6.8

Observacion	nes: Se realiza mant	tención preventiva
Fecha Mante	ención: 18-06-2021	<u>-</u>
Técnico 1	Xavier Matute	
Técnico 2	Miguel Angel Delgado	
		(XZLOST).
	Mantención Grupo 2 OR Cteanta	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner
	OR Cleanen	Carros División
		Supervisor de Manter
		QK Cleans.

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería