

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Ventilador Extractor de Aire
Estac. Manquehue Altillo Sub.1°
Vex 47 Lab. Clinico Transplante Citogenetica Biologia
SOBECA
CBSOR-710-X-2
THS70X2

N° de Activo Fijo 50001429-0

N° OT Edificio

Vitacura 5951 Período de Ejecución

Área

Octubre, 2021 Mantención

2573

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		5.19	5.28	5.41	9.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 07-10-2021

Técnico 1 Técnico 2

Yohansson Henrito **Rodrigo Cisternas**

Mantencian Grupb 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico V° B° Responsable Clínica