

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. Azotea P17º Torre Sur
Vex 59 Baños Sub.4° Torre Sur
SYSTEMAIR
KVD9/7-EA370W
THS-09-59

N° de Activo Fijo 50-118-1

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

3223
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
~
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		<b>~</b>	1.86			3.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Andrés Ramírez

19-10-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica