

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
P2º Balcon Norte
Vex Extraccion De Campana Sub.1º Campana Norte
INFINAIR
CUS-675-A
THS13EXT2CAMP1SUB

N° de Activo Fijo 50002229-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 8250 Av. Manquehue Norte 1499 Marzo, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
>	
>	
~	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	~		3.21	3	3	6.8		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	09-03-2022	

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica