

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Piso -3 Manquehue Oriente
Prevención de Riesgo Sala de Reuniones
S&P
TD-350/125
10003550060

N° de Activo Fijo

N° OT
Edificio
Período de Ejecución

Área

5858
Av. Manquehue Norte 1499
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

	Trif						Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
		Mono	R	S	Т	Nominal			
Motor		~	0.08			0.11			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica