

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Vrv	
Piso 1 Exterior R. Maluenda	
Inyecta Piso 7	
LG	
ARU200LTE4	
\$12KCNL08903	

N° de Activo Fijo

50003094-0

3179

Mantención

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución Rafael Maluenda 1600 Septiembre, 2021

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>
<b>&gt;</b>
<b>&gt;</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	6.9	
Calor	36.5	
Retorno		

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
<b>✓</b>		1.55	1.55	1.53	1.7
<b>✓</b>		1.56	1.56	1.55	1.7
					19.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica