

Nº 834 ORDEN DE TRABAJO Fan Coil N° De Activo: S/R Equipo: Ubicación: Piso -1 Medicina Nuclear Cliente: Descripción: Medicina Nuclear Hall De Espera Cas YORK Periodo Ejecución Septiembre, 2021 Marca: Modelo: YGFC10CBAHEFXXLD-E Serie: F50530F60168975 Mantención preventiva VRV **FAN COIL** VEX COMPACTO VENTANA M. SPLIT CHILLER CORTINA **LIMPIEZA DE FILTROS** LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA **CHEQUEO DE CORREAS ALINEACION DE POLEAS CAMBIO DE CORREAS** LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO **LIMPIEZA DE TERMOSTATO LIMPIEZA DE DIFUSORES** LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR **REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES CHEQUEO DE VALVULAS REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT** LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA N/A LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO **~ LIMPIEZA GENERAL LUBRICACION GENERAL** Presión Temperatura **EQUIPOS** CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA Entrada Salida Entrada Salida PSI/°C Trif s Nom. MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 **CHILLER** MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 Amp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 Amp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 Amp MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA Amp PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) Amp PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede) Alta PSI/° Baja Baja Alta PSI/° Trif Mono S Nom M.Split MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR Amp Split MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR Amp Comp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR Amp Ventana PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) Baja Alta PSI/°G Vrv Frío Calor CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN Vrv UI C° Nom Mono Uma Amp

MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 0.28 0.31 0.26 0.55 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 0.33 0.30 0.28 0.55 Amp MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) Fan Coil 2.6 2 1.4 A/M/B TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) Vex / Vin Cortina de aire CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN °C 40.2 12.4 Frío/Calor

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA


Técnico 2:

Fecha Inicio: 22-09-2021

**Miguel Angel Delgado** Técnico 1:

Mantención Grupo 2

Firma Técnico



V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

Andrés Ramírez