

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	120
Ubicación	Piso 1 MO	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Toma de Signos Vitales 1	N° OT	6244
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC02CBAUEFXLEH	Período de Ejecución	Enero, 2022
Serie	50531D85001163	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	N/A
Limpieza rejilla de extracción de baño	N/A
Chequeo y limpieza de termostato	N/A
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	N/A
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	N/A
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	N/A
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	N/A
Limpieza de motor eléctrico	N/A
Limpieza general del equipo	N/A

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.4	2	1.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.13	0.11	0.09	0.2
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-01-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica