

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 1 Torre Sur
Descripción	Convenio Frente Modulo 9
Marca	YORK
Modelo	YGFC08CBAHEFXXRD-E
Serie	50530B70447386

Correlativo de Fan Coil	373
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3616
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	N/A
Limpieza serpentín de Agua Caliente	N/A
Limpieza serpentín de Agua Fria	N/A
Limpieza rejilla de extracción de baño	N/A
Chequeo y limpieza de termostato	N/A
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	N/A
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	N/A
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	N/A
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.2	1.6	1

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.21	0.2	0.18	0.33
Motor 2	0.22	0.2	0.18	0.33
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica