

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1386
Ubicación	Piso -1 Resonancia Magnetica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Resonancia Magnética - Pasillo Norte	N° OT	2126
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC06CBAHEFLDF	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50530380924494	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	N/A
Limpieza serpentín de Agua Caliente	N/A
Limpieza serpentín de Agua Fria	N/A
Limpieza rejilla de extracción de baño	N/A
Chequeo y limpieza de termostato	N/A
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	N/A
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	N/A
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	N/A
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	N/A
Limpieza de motor eléctrico	N/A
Limpieza general del equipo	N/A

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.8
Calor	43.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.4	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.35	0.33	0.29	0.63
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 25-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica