

ORDEN DE TRABAJO

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Mo
Preparto 1501 Usv 5.18
YORK
YGFC12CBAHEFXR
50531E19667111

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1260
N° de Activo Fijo	50002140-0

N° OT 4950 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.8	3.2	2.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.26 0.24 0.22 0.48 Motor 2 0.28 0.26 0.24 0.48 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	12-12-2021		

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica