

Equipo	Vrv	N° de Activo Fijo	50003094-0
Ubicación	Piso 1 Exterior R. Maluenda		
Descripción	Inyecta Piso 7	N° OT	5759
Marca	LG	Edificio	Rafael Maluenda 1600
Modelo	ARU200LTE4	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	S12KC�L08903	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
					R	S	T	Nominal
Frío	6.9	Ventilador Exterior	✓		1.55	1.55	1.55	1.7
Calor	35.8	Ventilador Interior	✓		1.56	1.56	1.58	1.7
Retorno		Compresor 1						19.3
		Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma TécnicoV° B° Supervisor QR Cleaner IngenieríaV° B° Responsable Clínica