RCLEANER INGENIERIA

ORDEN DE TRABAJO

Equipo: Ubicación: Descripción: Marca: Modelo: Serie:	Fan Coil Piso 5 Mo Digitación Agendamiento Usv 5.36 YORK YGFC03CBAHEFXLEG 50531E19666879	N° De Activo: Cliente: Periodo Ejecución Area Mantención preventiva			50001922-0 Mo Marzo, 2021								
LIMPIEZA DE FILTROS LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		VRV	FAN COIL ✓	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA		
CHEQUEO DE CORREAS ALINEACION DE POLEAS			<u> </u>										
CAMBIO DE CORREAS LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO LIMPIEZA DE TERMOSTATO			~										
LIMPIEZA DE DIFUSORES LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)			*										
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES								_					
CHEQUEO DE VALVULAS REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT			*										
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO LIMPIEZA GENERAL			N/A										
LUBRICACION GENERAL EQUIPOS CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			~		Entrada	Presió	n alida	Entrada	Temper	ratura alida	PSI/°C		
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)		Trif	Mono	R Baja Baja		S	T Alta Alta		lom.	Amp Amp Amp Amp Amp PSI/°		
M.Split Split Comp Ventana Vrv Vrv UI	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Tri	if	Mono	R Baja Frío		S	T Alta	N	lom	Amp Amp Amp PSI/°G		
Uma Fan Coil Vex / Vin Cortina de aire	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Tri	if	Mono	R 0.19 2.5 22 13.4		\$ 0.18 2.2 32.1	1.9	0	.29 /M/B	Amp Amp °C °C		
Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA													
Fecha Inicio: 23-03-2021 Técnico 1: Lowen's Ydel Pierre			Técnico 2:				Rodrigo Cisternas						
Mantención Grupo 3 Suptreisor Mantención Fernando Cavia OR Steaner OR Steaner													
Firma Técnico V°			B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería					V° B° Responsable Clínica					