

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	PISO 8 TORRE NORTE
Descripción	SALA DE EXAMENES BRONCOPULMONAR
Marca	S&P
Modelo	ILT/4-355
Serie	1003844846

N° de Activo Fijo	50003748-0
N° OT	3031
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor	✓		1.14	1.12	1.18	9.1

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-10-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica