

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
P2º Balcon Sur
Vex Extraccion De Campana Sub.1º Campana Sur
INFINAIR
CUS-675-A
THS13EXT1CAMP1SUB

N° de Activo Fijo 50002228-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 5630
Av. Manquehue Norte 1499
Junio, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
~
~
✓
✓
✓
✓
~
~
~

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	i

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	✓		3.08	3.05	3.08	3.6	

Observacion	nes: Se realiza man	itención preventiva		
Fecha Mant	ención: 18-06-2021			
· cond mane		-		
Técnico 1	Xavier Matute			
Técnico 2	Miguel Angel Delgado			
recinco 2	Wilguel Aligel Delgado			

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica