

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	P2° Balcon Sur
Descripción	Vex Extraccion De Campana Sub.1° Campana Sur
Marca	INFINAIR
Modelo	CUS-675-A
Serie	THS13EXT1CAMP1SUB

N° de Activo Fijo	50002228-0
N° OT	2356
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor	✓		2.4	2.2	2.1	3.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 30-09-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica