

ORDEN DE TRABAJO

ORINGE	ENIERIA							
Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:			S/R			
Ubicación: Descripción:	Piso 2 Torre Sur Auditorio 2	Cliente:		Cas				
Marca:	YORK	Periodo Ejecución		Octubre, 2021				
Modelo: Serie:	YGFC10CBAHEFXXR-E F5030014EK08756	Area Mantención preventiva	a -		✓			
LIMPIEZA DE EUTROS		VRV FAN COIL VEX	СОМРАСТО	SPLIT VEI	NTANA UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS		•						
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE		~						
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA CHEQUEO DE CORREAS		~						
ALINEACION DE POLEAS								
CAMBIO DE CORREAS								
LIMPIEZA REJILLA DE EX	TRACCION BAÑO	~						
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BANO LIMPIEZA DE TERMOSTATO		•					1	
LIMPIEZA DE DIFUSORES		•						
LIMPIEZA DE SISTEMA DE	E CONDENSADO (DESAGUE)	~						
LIMPIEZA SERPENTIN CO								
LIMPIEZA SERPENTIN EV								-
REAPRETE DE BORNERA I	DE MOTORES							
CHEQUEO DE VALVULAS		~						
REVISION AUDITIVA DE RO	ODAMIENTOS Y VENT	~						
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A						
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO		~						
LIMPIEZA GENERAL		~						
LUBRICACION GENERAL		~						
EQUIPOS				Presión		Tempe		20102
	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA	Trif Mono	Entrada				alida	PSI/°C
CHILLER	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2		R	\$ 	T		lom.	Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2							Amp Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)							Amp Amp
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (SI procede)		Baja Baja		Alta Alta			PSI/° PSI/°
M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	Trif Mono	R	S	т		lom	Amp
Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR							Amp
Comp Ventana	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)		Baja		Alta			Amp PSI/°G
Vrv Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		Frío	Calor	C°			
		Trif Mono	R	s	т	N	lom	
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2		0.47	0.40			.55	Amp Amp
✓ Fan Coil Vex / Vin	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)		2.2	1.6	1		/M/B	
Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		25.6 12.4	37.2	Frío/Calor			°C
Observaciones:								
		SE REALIZA MANTENCIÓN PREVI	ENTIVA					
Fecha Inicio:	28-10-2021							
Técnico 1:	Miguel Angel Delgado	Técnico 2:			uis Osorio			
Mant C	ención Grapo 2 DR Cleanen	Carlos Briceño Supervisor de Mantenció QR Cleaner	ón					
Fi	irma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Inge	niería		V° B° Res	sponsable (Clínica	