

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 03
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDD9QVJE0136

N° de Activo Fijo

N° OT

Edificio

Área

4275 Av. Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Mantención

12004143-0

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

Chequeo de Ter	Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	10				
Calor	34				
Retorno					

Observaciones:

Técnico 2

	Trif	Trif Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	4.2			8.8
Ventilador Interior			0.68			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Fecha Manteno	ción: 11-11-2021	<u> </u>		

Se realiza mantención preventiva

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Luis Osorio

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica