

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	2000
Ubicación	Piso 11 Torre Norte	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Sala 1	N° OT	1875
Marca	ANWO	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	FCA400CT	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	K117071797	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	N/A
Limpieza serpentín de Agua Caliente	N/A
Limpieza serpentín de Agua Fria	N/A
Limpieza rejilla de extracción de baño	N/A
Chequeo y limpieza de termostato	N/A
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	N/A
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	N/A
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	N/A
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	N/A
Limpieza de motor eléctrico	N/A
Limpieza general del equipo	N/A

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.4
Calor	42.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.32	0.28	0.25	0.42
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica