

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	2045
Ubicación	Piso -1 Resonancia Magnetica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Resonancia Magnética - Sala de Comando Scanner 2	N° OT	5391
Marca	ANWO	Edificio	Av. Vitacura 5951
Modelo	FCA400CT-M	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	340724770291080100022	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.3
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.8	2.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.29	0.27	0.25	0.39
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica