



Equipo:	Mini Split	N° De Activo:	S/R
Ubicación:	Estacionamiento Mo Piso 3		
Descripción:	Nodo Informatica	Cliente:	Mo
Marca:	ANWO	Periodo Ejecución	Enero, 2021
Modelo:	GES18E-D00	Area	
Serie:	4G83190116239	Mantencción preventiva	✓

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS								✓		
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO								✓		
LIMPIEZA DE TERMOSTATO										
LIMPIEZA DE DIFUSORES								✓		
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)								✓		
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR								✓		
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR								✓		
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES								✓		
CHEQUEO DE VALVULAS								✓		
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT								✓		
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA								N/A		
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO								✓		
LIMPIEZA GENERAL								✓		
LUBRICACION GENERAL								✓		

EQUIPOS				Presión		Temperatura				
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C		
		Trif	Mono							
				R	S	T	Nom.			
								Amp		
								Amp		
								Amp		
								Amp		
								PSI/°		
				Baja		Alta		PSI/°		
				Baja		Alta				
✓	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR		Trif	Mono	R	S	T	Nom	Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR				0.23			0.45	Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR				0.00			9.00	Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv					Frío	Calor			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				9.6	41.6	C°		
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1		Trif	Mono	R	S	T	Nom	Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2								Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)							A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)								°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN						Frío/Calor		°C

Observaciones:		
SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA		
Fecha Inicio:	05-02-2021	
Técnico 1:	Yohansson Henrito	Técnico 2: Rodrigo Cisternas
<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica

