

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso -1 Resonancia Magnetica
Descripción	Resonancia Magnética - Tomografía Computada 1
Marca	YORK
Modelo	16YPHYB41RH
Serie	L02

Correlativo de Fan Coil	1384
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	2120
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	14.5
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.4	2	1.6

Motor 1
Motor 2
Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
1.1	0.74	0.54	1.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 25-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica