

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 5 Torre Norte
Descripción	Sala Tilt Test
Marca	ANWO
Modelo	FCA400CT
Serie	K114012974

Correlativo de Fan Coil	2050
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	5901
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11
Calor	44

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.35	0.3	0.25	0.42
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica